

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1998.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание комфортных условий проживания граждан.

На выполнение мероприятий в 2017 году реализовано 97384,3 тыс. руб., в том числе: 26083,1 тыс. руб. из местного бюджета; 45463,3 тыс. руб. из областного бюджета; 19273,4 тыс. руб.; 6564,5 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2017 г., составляет 98,62 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 62% (плановое значение – 62%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 66% (плановое значение – 66%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 12% (плановое значение – 12%);
4. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%);
5. Количество благоустроенных общественных территорий города Тулуна -4 (плановое значение – 3);
6. Количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна -36 (плановое значение – 34).

В 2017 г. Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
4. подпрограмма «Благоустройство»;
5. подпрограмм «Формирование современной городской среды».

2 основных мероприятия:

- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»;
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

капитальный ремонт инженерных сетей: по ул. Мира (тепловой и водопроводной), водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции Стекольного завода;

капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельных: м-она Угольщикова, пос. Стекольный, м-на Жукова, котельной школы №7, котельной Городская, котельной пос. Железнодорожников, ремонт здания котельной по ул. Сигаева, 17 а.

Всего был выполнен капитальный ремонт на 15 объектах коммунальной инфраструктуры.

Осуществление данных мероприятий позволило получить целевые показатели в соответствии с плановыми показателями:

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства – 15 ед. (плановое значение – 15 ед.);
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 62% (плановое значение – 62%).

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: капремонт тепловых сетей: по ул. Дорожная, по пер. Индивидуальному, по ул. Циалковского, к д/с «Гармония», по ул. Павлова.

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия: строительство водовода в Северном районе (от пер. Железнодорожный по ул. 1-я Анганорская до пер. Элеваторный, по ул. 2-я Анганорская до пер. Глухой), замена мягкой кровли на насосной станции 2-го подъема ВЗС Красный яр, приобретение насосов (2шт.) и станций управления-СУЗ (2шт) для ВЗС Красный яр, насоса для водонапорной башни, приобретение и установка пожарных гидрантов (10шт.) и водоразборных колонок (7шт).

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) - 66% (плановое значение – 66%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 62% (плановое значение – 62%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: замена запорной арматуры для регулировки подачи воды на фильтровальную станцию ВЗС пос. Стекольный, на сетевом насосе №3 фильтровальной станции пос. Стекольный, на подающем водоводе системы водоснабжения пос. Стекольный; замена водоводов: по ул. Дорожная, по пер. Индивидуальному, к д/с «Гармония».

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнены мероприятия:

установка приборов учета: в МБОУ «СОШ» №6, в МБУК ЦД «Сибирь», в МБОУ «СОШ №19», в МБОУ «СОШ №25», в МБДОУ «Детский сад «Родничок»;

осуществление мониторинга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - 7% (плановое значение – 7%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов - 64% (плановое значение – 64%).

Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов, муниципальных учреждений способствует

повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены мероприятия:

посадка и уход за зелеными насаждениями, формовочная обрезка деревьев, приобретение и установка детских игровых площадок, приобретение и установка скамеек, урн, вазонов в микрорайонах города, приобретение комбинированной дорожной уборочной машины;

техническое обслуживание сети уличного освещения, оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, восстановление участков сети уличного освещения по ул. Сигаева, Ново-Базарная, пер. Пожарный, Рабочий городок, строительство линии уличного освещения по пер. Железнодорожный;

монтаж новогодней елки, оформление центральной части города, городских улиц к новогодним праздникам.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Площадь цветников - 3228 м² (плановое значение – 3228 м²);
2. Протяженность сети уличного освещения – 58 км (плановое значение – 58 км);
3. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%).

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более комфортных условий проживания граждан, улучшает благоустройство территории города Тулуна.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» выполнены мероприятия:

Благоустройство общественных территорий: благоустройство центральной площади у памятника В.И. Ленину по ул.Ленина,75а; планировка сквера микрорайона Угольщикова, 22а; благоустройству парка отдыха по ул.Мира,1а.

Благоустройство дворовых территорий: благоустройство придомовых территорий жилых домов №11,12,13,28,31 по ул. Ленина, благоустройство придомовых территорий жилых домов №11,13 по ул. Рабочий городок, устройство ограждения и резинового покрытия многофункциональной спортивной площадки по ул. Рабочий городок, 11; приобретение переходных мостиков через теплотрассу по ул.Ленина, приобретение ворот футбольных с баскетбольными кольцами для спортивной площадки по ул. Рабочий городок, 11, приобретение игрового оборудования для детской игровой площадки по ул. Рабочий городок, 13.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Количество разработанных проектов благоустройства – 10 (плановое значение – 10 ед.);
2. Количество благоустроенных общественных территорий города Тулуна – 4 (плановое значение – 2 ед.);

На выделенные финансовые средства произведено дополнительно благоустройство 2 общественных территорий: планировка сквера микрорайона Угольщикова,22а; благоустройство парка отдыха по ул.Мира,1а.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна 36- (плановое значение – 37 ед.);

Не хватило финансирования на благоустройство запланированной дворовой территории по ул. Рабочий городок,15.


4. Количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках реализации подпрограммы – 12 ед. (плановое значение – 12 ед.);

5. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Тулуна - 50 ед. (плановое значение – 50 ед.).

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» значение целевого показателя «Объем мусора, вывезенного с территории мест захоронения» составляет 1150 м³ (плановое значение – 1150 м³).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» соответствует плановому значению – 2 ед.

Заместитель мэра городского округа –
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев