

**Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год.**

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1998.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание комфортных условий проживания граждан.

На выполнение мероприятий в 2018 году реализовано 53541,4 тыс. руб., в том числе: 25443,9 тыс. руб. из местного бюджета; 16479,5 тыс. руб. из областного бюджета; 11618 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных средств, выделенных в 2018 г., составляет 94,3 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми значениями.

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 61% (плановое значение – 61%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества – 68% (плановое значение – 68%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов – 15% (плановое значение – 15%);
4. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%);

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
4. подпрограмма «Благоустройство».

2 основных мероприятия:

- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»;
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт котельного и котельно - вспомогательного оборудования в котельной м-она Жукова (замена трубной части, тепловой изоляции, обшивки котлов №2, №3; замена сетевого насоса №2; монтаж трубопроводов и запорной арматуры сетевых насосов; капремонт конвективной части котла №2);
- Капремонт инженерных сетей по ул. Дачная (теплотрассы от ТК16 до ТК16-10 d=108мм l=160м и водовода d=63мм ПЭ l=233м).

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: приобретение и монтаж дополнительных конвективных блоков на котел №3, замена двутавровых балок перекрытия в котельной м-она Жукова; ремонт циклона котла №3 в котельной м-она Угольщиков; замена котла, дымососа и циклона в котельной Городская; приобретение и монтаж

оборудования ХВО на котельные по ул. Островского и пос. Стекольный; замена тепловы сетей по ул. Шмелькова, по ул. Пугачева (до д/с Мальвина).

Всего был выполнен капитальный ремонт на 11 объектах коммунальной инфраструктуры.

Осуществление данных мероприятий позволило получить целевые показатели в соответствии с плановыми показателями:

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства – 11 ед. (плановое значение – 11 ед.);
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 61% (плановое значение – 61%).

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия: капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КНС-4, протяженностью 422 м, Д 355 мм; устройство врезок потребителей к водоводу от ул. Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный; замена водовода ВК18 до ВК70 (от маг. Три сестры до пер. Индивидуальный, протяженность 350 м, Д 315 мм); строительство водовода по пер. Транспортный (протяженность 422 м, Д 100 мм); приобретение насосов, станций управления и защиты, глубинного кабеля для ВЗС Красный яр; приобретение водоразборных колонок - 3 шт.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное водоснабжение) - 68% (плановое значение – 68%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 70% (плановое значение – 70%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: замена распределительного узла ХВС по ул. Виноградова с врезкой водовода по ул. Братская – ул. Виноградова; замена водовода от д. №14 до д. №16 по ул. Павлова (протяженность 100 м, Д 63 мм); замена канализационного коллектора около д. №13 м-он Жукова (Д 225 мм); устройство перемычки на фильтровальной станции пос. Стекольный (протяженность 25 м, Д 273 мм); установка запорной арматуры Д 300 мм со строительством колодцев для переключения потребителей пос. Стекольный и пос. Железнодорожников.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялся мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - 7% (плановое значение – 8%. Установка приборов учета не производилась в связи с отсутствием финансирования в 2018г.);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов - 64% (плановое значение – 67%. Установка приборов учета не производилась в связи с отсутствием финансирования в 2018г.).

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены мероприятия:

посадка и уход за зелеными насаждениями, формовочная обрезка деревьев, приобретение и установка детских игровых площадок, приобретение и установка урн, вазонов в микрорайонах города;

техническое обслуживание сети уличного освещения, оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, восстановление участков сети уличного освещения по ул. Лыткина, Карбышева, ул. Горячкина, ул. Красноармейская, тропинка от пер. Индивидуальный до м-она Угольщиков, переход от ДК Прометей до м-она Сосновый бор; строительство линии уличного освещения по ул. Сигаева, ул. Коммуны, пер. Мастерской; монтаж новогодней елки, оформление центральной части города, городских улиц к новогодним праздникам.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

1. Площадь цветников - 3250 м² (плановое значение – 3250 м²);
2. Протяженность сети уличного освещения – 64,4 км (плановое значение – 58 км. Выполнено строительство и восстановление участков сети уличного освещения);
3. Процент горения светильников уличного освещения – 95% (плановое значение – 95%).

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более комфортных условий проживания граждан, улучшает благоустройство территории города Тулуна.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» значение целевого показателя «Объем мусора, вывезенного с территории мест захоронения» составляет 1490 м³ (плановое значение – 1250 м.куб. Указан фактический объем мусора).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» соответствует плановому значению – 2 ед.

Заместитель мэра городского округа –
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев