

**Информация**  
**к отчету о реализации мероприятий муниципальной**  
**программы города Тулуна «Городские дороги» за 2017 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1989.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

На выполнение мероприятий в 2017 году сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 44193,9 тыс. руб., в том числе 27173,4 тыс. руб. из средств местного бюджета и 17020,5 тыс. руб. средств областного бюджета. Сверх дорожного фонда израсходовано 1524,7 тыс. руб. Все запланированные мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Фактически израсходовано средств 44070,1 тыс. руб. средств муниципального дорожного фонда. Остаток средств фонда в объеме 264,9 тыс. руб. переходит на 2018 г. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.

По состоянию на 01.01.2018 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась 264,803 км, в том числе дорог с твердым покрытием 114,574 км и с грунтовым покрытием 150,229 км

По состоянию на 01.01.2017 года, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 154,978 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 58,53 %. Проведенный ямочный ремонт и отсыпка дорог гравием в летний период 2017 г улучшили данный показатель. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям снизилась до 150,229 км, что составило 56,7 %.

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 10,1 км, в том числе гравием 4,149 км и асфальтом 5,935 км. Ямочный ремонт произведен на площади 3952,7 кв.м.

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 132,7 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составляет 50% от общей протяженности дорог.

Кроме того на средства муниципального дорожного фонда выполнено ограждение пешеходной дорожки по ул. Советская протяженностью 75 м. Установлены 3шт. искусственных дорожных неровности по ул. Советская и по ул. Ермакова.

Заместитель мэра городского округа –  
председатель Комитета ЖКХ  
администрации городского округа



А.А. Нижегородцев