

**Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий муниципальной
программы города Тулуна «Городские дороги» за 2018 год**

Муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги» (далее – программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1989.

Целью программы является – Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна.

Основные задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Содержание дорог»;
- подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

На выполнение мероприятий в 2018 году сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 33939 тыс. руб., в том числе 33939 тыс. руб. из средств местного бюджета. Сверх дорожного фонда израсходовано 6946,5 тыс. руб. Все запланированные мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, выполнены в полном объеме. Фактически израсходовано средств 40885,5 тыс. руб., в том числе средств дорожного фонда 31573,2 тыс. руб. Остаток средств фонда в объеме 2365,8 тыс. руб. переходит на 2019 г. Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.

По состоянию на 01.01.2019 г общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась 267,6 км, в том числе дорог с твердым покрытием 117,8 км и с грунтовым покрытием 149,8 км

По состоянию на 01.01.2018 года, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляла 150,229 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 56,7 %. Проведенный ямочный ремонт и отсыпка дорог гравием в летний период 2018 г улучшили данный показатель. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям снизилась до 147,009 км, что составило 54,94 %.

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 7,1 км, в том числе гравием 6,0 км и асфальтом 1,1 км. Ямочный ремонт произведен на площади 3963,0 кв.м.

Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 147,359 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог,

поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составляет 55% от общей протяженности дорог.

Кроме того на средства муниципального дорожного фонда выполнена установка 95 дорожных знаков, дважды нанесена дорожная разметка на площади 1917 кв.м., отремонтировано 5 остановочных павильонов и установлено 2 новых и выполнен ремонт металлического ограждения моста через р. Азейка

Заместитель мэра городского округа –
председатель Комитета ЖКХ
администрации городского округа

А.А. Нижегородцев